

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

CIDADE : **POÇOS DE CALDAS**

CONTRATADA : **Construções LGB Ltda**

OBRA : **Pintura Camara Natercia**

CONVENIO N.º :

UTILIZAÇÃO N.º :

O.S. N.º :

EMISSÃO :

PERÍODO :

CONTRATO N.º :

DATA OS :

PERÍODO :

VALOR C/ 7% IN.SI :

SAÍDO ANTERIOR (R\$)

ESTA MEDIÇÃO :

SAÍDO (R\$)

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º : **02**

**Pintura Camara Natercia**

**QUANTIDADES FISICAS EXECUTADAS**

**QUANTIDADES FINANCEIRAS EXECUTADAS (R\$)**

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT.	CUSTO UNITARIO	CONTRATO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CONTRATO		ANTERIOR		PERÍODO	ACUMULADO
								CONTRATO	ANTERIOR	CONTRATO	ANTERIOR		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ALVENARIA												
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (4,00X2,00) -As Chapas serão fixadas com rebite 410 e parafusos 3/8 em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e Metalon 20x20mm	Und.	2.058,10	0,50	0,50		0,50	R\$ 1.029,05		R\$		R\$	
1.2	Demolição de Reboco, Inclusive atastamento	M²	13,15	24,30			0,00	R\$ 319,55		R\$		R\$	
1.3	Pintura Impermeabilizante com argamassa polimérica	M²	22,21	24,30			0,00	R\$ 539,70		R\$		R\$	
1.4	Impermeabilização com argamassa traço 1:3, E= 2,5 cm com aditivo	M²	35,21	24,30			0,00	R\$ 855,60		R\$		R\$	
1.5	Fornecimento de andaime Metálico para Fachada (locação), Inclusive Riso Metálico e Sapatas, Exclusive Montagem e desmontagem	M²/mês	4,77	24,00			24,00	R\$ 114,48		R\$		R\$	
1.6	Montagem e Desmontagem de Andaime Metálico para Fachada, com piso Metálico Exclusive fornecimento do andaime e rodapé/guarda copo em Madeira	M²	7,28	24,00			24,00	R\$ 174,72		R\$		R\$	
1.7	Reboco com Argamassa, Traço 1:2:8 (cimento, cal e Areia), Espv	M²	26,71	2,10			0,00	R\$ 56,09		R\$		R\$	
1.8	.20mm aplicação manual, preparo mecanico	M²	38,44	148,77	148,77		148,77	R\$ 5.718,72		R\$		R\$	
1.9	Forro de Gesso em Placas 60x60 cm liso	M	10,81	49,96		49,96	49,96	R\$ 540,07		R\$	540,07	R\$	540,07
1.10	Colocação de Moldura de gesso	M											
1.10	Eletrica com encargos complementares	H	23,94	16,00		16,00	16,00	R\$ 383,04		R\$	383,04	R\$	383,04
1.10	Total: 16 horas												
1.11	Remoção, transporte de Pedras Decorativas, distanda media de transporte = 200 m	M²	11,78	1,20		1,20	1,20	R\$ 14,14		R\$	14,14	R\$	14,14
1.12	Fornecimento de Vaso de Polietileno nas Dimensões de 70x70 cm	Und.	527,88	3,00		3,00	3,00	R\$ 1.583,64		R\$	1.583,64	R\$	1.583,64
1.13	Replanto de Flores em Vasos de Polietileno	servente com encargos complementares											
1.13	Total 8 H	H	17,11	8,00		0,00	0,00	R\$ 136,88		R\$	-	R\$	-
1.14	Emassamento em Forro de Gesso com Massa Acrilica uma (1) Demão, Inclusive Lixamento para Pintura	M²	13,92	148,77		74,00	74,00	R\$ 2.070,88		R\$	1.030,08	R\$	1.030,08
1.15	Emassamento em Parede com Massa Corrida (PVA), Duas (2) Demão, Inclusive Lixamento para Pintura	M²	13,65	82,15		82,15	82,15	R\$ 1.121,35		R\$	-	R\$	-
1.16	Limpeza de Mofa em Teto para preparo de Pintura	servente com encargos complementares											
1.16	Total: 40 horas	Horas: 8 Dias: 5	19,08	216,01		56,01	216,01	R\$ 4.121,47		R\$	1.068,67	R\$	1.068,67
1.17	Pintura em Teto Uma (1) Demão, de Selador Acrilico.	M²	8,06	364,78		160,00	320,00	R\$ 2.940,13		R\$	1.289,60	R\$	1.289,60
1.17	Pintor com encargos complementares 0,1 H Selador Acrilico: 0,14 L												
1.18	Pintura Acrilica em Tectos, Duas (2) Demãos, Exclusive Selador Acrilico e Massa Corrida PVA	M²	13,58	364,78		160,00	210,00	R\$ 4.953,71		R\$	679,00	R\$	679,00

Construções LGB Ltda

LGB

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

CIDADE: **POCOS DE CALDAS** CONVENIO N.º: \_\_\_\_\_ BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º: **02**

CONTRATADA: **Construções LGB Ltda** LICITAÇÃO N.º: \_\_\_\_\_ CONTRATO N.º: \_\_\_\_\_

OBRA: **Pintura Camara Natercia** EMISSÃO: \_\_\_\_\_ DATA OS: \_\_\_\_\_ VALOR C/7% INFL: **R\$ 62.199,08** SALDO ANTERIOR (R\$): **R\$ 38.936,66** DATA MEDIÇÃO: \_\_\_\_\_ SALDO (R\$): **R\$ 19.231,53**

**QUANTIDADES FISICAS EXECUTADAS**

**QUANTIDADES FINANCEIRAS EXECUTADAS (R\$)**

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT.	CUSTO UNITARIO	CONTRATO	ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO	CONTRATO	ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
1.19	Pintura Acrilica em Paredes, Duas (2) Demãos, Exclussive Selador Acrilico e Massa Corrida PVA	M²	12,26	1990,70	600,00	680,00	1.280,00	R\$ 23.670,38	R\$ 8.336,80	R\$ 8.336,80	R\$ 8.336,80
1.20	Pintura Esmalte em esquadrias de Madeira, Uma (1) Demão. Exclussive Fundo Nivelador e Massa a Oleo	M²	20,38	85,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.734,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.21	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro, Uma (1) Demão, Exclussive Fundo Anticorrosivo	M²	28,71	208,12	0,00	150,00	150,00	R\$ 5.975,13	R\$ 4.306,50	R\$ 4.306,50	R\$ 4.306,50
1.22	Manutenção de Esquadrias de Vidro Inclusive Vidraceiro e Equipamentos para Reposição	M²	25,44	107,71	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.740,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.23	Demolição de Piso Cerâmico ou Ladrilho Hidráulico, Inclusive Afastamento	M²	13,33	12,35	12,35	12,35	12,35	R\$ 164,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.24	Revestimento com Ceramica aplicado em Piso, acabamento esmaltado, Ambiente Interno, Padrão Extra, Dimensão da Peça até 2025 Cm², PEI V, assentamento com Argamassa Industrializada, Inclusive rejuntamento	M²	86,50	12,35	12,35	12,35	12,35	R\$ 1.068,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.25	Lixamento, aplicação de Zarcão e Pintura de Suporte para Equipamento de Ar Condicionado Pintor com encargos complementares - 4 H - Zarcão - Ø 11 - Tinta Esmalte 0,2 L Inclusive rejuntamento	Unid.	83,19	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 166,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONTRATANTE: \_\_\_\_\_ EMPRESA CONTRATADA: **Construções LGB Ltda.** IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: **R\$ 19.231,53**

ASSINATURA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: **Caetano A. Donizeti Rodrigues** Engenheiro Civil - CREA-MG 194.181/D

RESP. TÉCNICO: \_\_\_\_\_